

正定县高标准农田问题公示（第一批）

填报单位：正定县农业农村局



序号	县(市、区)	问题描述(要具体)	问题所在地点(具体到镇、村、路段、点位)	问题类型(水利、电力、道路等)	整改完成时限	整改负责人及联系方式
1	正定县	正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目进场的出水口帽子管径为125mm, 设计为140mm, 不符合设计的问题。	新安镇柳树科村、西慈亭, 西平乐乡西杜村	水利	4月15日	冯朝阳0311-88028163
2	正定县	正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目进场PP管材的检验报告依据的检测标准不对的问题。	新安镇柳树科村、西慈亭, 西平乐乡西杜村	水利	4月20日	冯朝阳0311-88028163
3	正定县	正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目柳树科村16号方田52号井节水管道有6个出水口倾斜和偏高的问题。	新安镇柳树科村16号方田52号井	水利	4月13日	冯朝阳0311-88028163
4	正定县	正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目柳树科村15号方田48号井的管道沟约有30米深度不达标, 设计深85厘米, 实际约60厘米的问题。	新安镇柳树科村15号方田48号井	水利	4月10日	冯朝阳0311-88028163

序号	县(市、区)	问题描述(要具体)	问题所在地点(具体到镇、村、路段、点位)	问题类型(水利、电力、道路等)	整改完成时限	整改负责人及联系方式
5	正定县	正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目柳树科村10号方田32号井节水管道有一处接头不合格,出现热熔凹缘断裂的问题。	新安镇柳树科村10号方田32号井	水利	4月10日	冯朝阳0311-88028163
6	正定县	正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目柳树科村14号方田46号井2个出水口过高。	新安镇柳树科村14号方田46号井	水利	4月11日	冯朝阳0311-88028163
7	正定县	正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目柳树科村10号方田35号井东段管道沟沟壁坍塌,沟底不平。	新安镇柳树科村10号方田35号井	水利	4月10日	冯朝阳0311-88028163
8	正定县	正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目柳树科村11号方田34号井2个出水口过高。	新安镇柳树科村11号方田34号井	水利	4月11日	冯朝阳0311-88028163
9	正定县	正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目西杜村20号方田65号井三通处管道沟偏浅。	西平乐乡20号方田西杜村65号井	水利	4月10日	冯朝阳0311-88028163
10	正定县	正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目西杜村71号井安装水泵举牌验收牌子上的电缆米数与实际不符。	西平乐乡西杜村71号井	水利	4月10日	冯朝阳0311-88028163

序号	县(市、区)	问题描述(要具体)	问题所在地点(具体到镇、村、路段、点位)	问题类型(水利、电力、道路等)	整改完成时限	整改负责人及联系方式
11	正定县	正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目西杜村20号方田65号井管道焊接接口不严密,没有到达施工要求。	西平乐乡西杜村20号方田65号井	水利	4月10日	冯朝阳0311-88028163
12	正定县	正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目西杜村20号方田64号井开沟深度不达标,没有到达施工图纸要求。	西平乐乡西杜村20号方田64号井	水利	4月10日	冯朝阳0311-88028163
13	正定县	正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目柳树科村11号方田40号井管道出水口过高,管道深度较浅,没达到施工要求。	新安镇柳树科村11号方田40号井	水利	4月11日	冯朝阳0311-88028163
14	正定县	正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目西慈亭村2号方田7号井首部逆止阀安装方向装反。	新安镇西慈亭村2号方田7号井	水利	4月10日	冯朝阳0311-88028163
15	正定县	正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目西杜村24号方田88号井管道安装出水口埋深50公分,设计要求70公分,不符合设计要求。	西平乐乡西杜村24号方田88号井	水利	4月13日	冯朝阳0311-88028163

公开监督电话: 0311-88022145

填报人: 冯朝阳

联系电话: 0311-88028163

填报日期: 2026年4月7日